

ボンテラン工法施工実績表

No.	発注者	工事件名	含水比 (%)	工種・工法	利用目的	工期 (自)	工期 (至)
1	国土交通省中国地方整備局広島国道事務所広島維持出張所	国道2号平野橋橋脚補強工事	50	浚渫土改良	防草材	H19.03	H19.03
2	国土交通省中国地方整備局太田川河川事務所小瀬川出張所	広島西部山系玖波砂防堰堤工事	袋詰製品使用	(創意工夫型)伐採木生チップ、ボンテラン混合	法面緑化吹付材	H19.03	H19.03
3	広島県広島地域事務所農林局	平成18年度予防治山事業山腹工事No.5	袋詰製品使用	伐採木生チップ、ボンテラン混合	法面緑化吹付材	H18.09	H19.05
4	国土交通省中国地方整備局太田川河川事務所	広島西部山系中野1号管理用道路外工事(相田地区 植栽緑化)	袋詰製品使用	(創意工夫型)緑化基盤材ボンテラン使用	緑化用植栽柵基盤材	H19.10	H19.10
5	広島県広島地域事務所農林局	平成19年度予防治山事業山腹工事No.2	袋詰製品使用	伐採木生チップ、ボンテラン混合	法面緑化吹付材	H19.07	H20.03
6	広島市	広島市民病院増改築整備立体駐車場建設その他工事	袋詰製品使用	緑化基盤材ボンテラン使用	壁面緑化基盤材(植栽プランター)	H19.12	H19.12
7	岡山県備前県民局建設部	二級河川 藤井川 岡山市東幸崎地内 単渠 河川工事	140	浚渫土改良	築堤盛土材	H19.11	H20.03
8	国土交通省中国地方整備局太田川河川事務所	広島西部山系中野1号管理用道路外工事(中野地区)	袋詰製品使用	(創意工夫型)伐採木生チップ、ボンテラン混合	法面緑化吹付材	H19.08	H20.03
9	㈱砂原組	資材置場舗装工事(ボンテラン工法施工展示用)	袋詰製品使用他	防草工・法面吹付工	防草材・法面緑化吹付材	H20.03	H20.03
10	国土交通省中国地方整備局三次河川国道事務所	尾道・松江自動車道 横島橋第二下部工事	袋詰製品使用	(創意工夫型)伐採木生チップ、ボンテラン混合	法面緑化吹付材	H19.09	H20.05
11	(株)ベルモニー	高屋ベルモニー宅地造成工事	耐震盛土材製品	耐震盛土	工場製品盛土材	H20.06	H20.07
12	広島工業大学	広島工業大学講義棟屋上緑化工事	袋詰製品使用	軽量屋上緑化工	屋上緑化材	H20.10	H20.10
13	中国技工(株)	中国技工(株)倉庫増築工事	耐震盛土材製品	耐震盛土	工場製品盛土材	H.20.12	H20.12
14	前田建設工業株式会社	(仮)深田ビルⅡ新築工事	40	杭汚泥改良	盛土材	H21.6	H 21.6
15	広島県高速道路公社	平成21年度 高速1号線道路維持修繕工事	50	無機質汚泥	道路盛土材	H21.9	H21.9
16	広島市佐伯区役所農林土木部	太田川林業地基幹線林道路路肩改良工事	32	崩落土改良	地盤補強土工盛土材	H21.9	H21.10
17	広島県高速道路公社	平成21年度 高速1号線道路維持修繕工事	袋詰製品使用	クラピア+ボンテラン緑化基盤材	花壇防草緑化工	H21.10	H21.10
18	広島市水道局	瀬野川浄水場汚泥再資源化業務	300以上	浄水汚泥再資源化改良	軽量緑化基盤材	H20.4	H22.2
19	広島市水道局	幟町～鶴見間配水管新設工事	25～27	シールド汚泥改良	個別指定で堤防盛土材	H21	H22.8
20	穴吹ハウジングサービス	サーバスタウン大町緑地修復工事	フレコン詰製品	クラピア+ボンテラン緑化基盤材	花壇防草緑化工	H22.5	H22.5
21	文部科学省	広島大学(病)診察棟新営工事杭汚泥改良工	27～30	杭汚泥改良	個別指定で堤防盛土材	H22	H22.11
22	株式会社大京アステージ	プレイロット緑地修復工事(A案)	フレコン詰製品	クラピア+ボンテラン緑化基盤材	花壇防草緑化工	H22.9	H22.9
23	広島県高速道路公社	広島高速道路維持補修工事(その2)	フレコン詰製品	生チップ製品、ボンテラン混合	老朽法面再緑化	H22.9	H22.9
24	NPO瀬戸内里海振興会	在来海浜植物による瀬戸内海の高浜ピオトープ再生活動	フレコン詰製品	生チップ製品、ボンテラン混合	植栽地盤改良	H22.10	H22.10
25	広島県 西部建設事務所	一級河川太田川水系猿猴川高潮対策工事(21-2工区)	400以上	シクナー汚泥	盛土材	H22.11	H23.3
	・・・ボンテラン緑化工事						
	・・・ボンテラン地盤改良・盛土工事						